

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

CODIGO DEL CAPITULO 7 0 4 6

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HOSTOS

Fecha: 11/03/2024

Código				Denominación	PPM	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución Financiera Mensual			Pagado en el mes por deudas años anteliores	Total Gral. Pagado	Monto Pendiente de pago
1 Proyecto	2 Obra	3 SNIP	4 Ubicac. Geograf.								Original	Modificación + ó -	Actual	Pagado Meses Anteriores	Pagado en el Mes	Pagado Acumulado A la Fecha			
5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 6 - 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10+17+18	20 = 8 - 19				
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos							1,634,270.00		1,634,270.00						1,634,270.00
	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN A							478,090.00		478,090.00	235,210.46	222,621.49	457,831.95		457,831.95	20,258.05
	0052			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN E							478,090.00		478,090.00	235,210.46	222,621.49	457,831.95		457,831.95	20,258.05
	0053			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN L							478,090.00		463,090.00						463,090.00
	0054			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CALLI							200,000.00		200,000.00	195,984.11		195,984.11		195,984.11	4,015.89
	0055			Cinst. Aceras y contenes en la Calle ACICLO ALMON									548,026.00	523,158.13		523,158.13		523,158.13	24,867.87
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comuni															
03				Construcción de Instalaciones Deportivas							830,588.00		830,588.00						830,588.00
	0051			CONSTRUCCION CANCHA DE BALONCESTO EN L							830,588.00		830,588.00						830,588.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas															
	0051			CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL Y TOR									9,290,173.50	4,567,073.12		4,567,073.12		4,567,073.12	4,723,100.38
05				Construcción Instalaciones Recreativas							721,833.00		721,833.00						721,833.00
	0051			CONSTRUCCION DE PARQUE DE CERREJON							721,833.00								
06				Reparación Instalaciones Recreativas															
	0051			Reparación del parque infantil									450,000.00	157,500.00	207,200.00	364,700.00		364,700.00	85,300.00
07				Const. Infraestructuras Culturales, Educativas y Rel							1,402,669.00		1,402,669.00						1,402,669.00
	0051			CONSTRUCCION DE IGLESIA EL ATORO (PPM)							478,090.00		478,090.00	470,794.53		470,794.53		470,794.53	7,295.47
	0052			CONSTRUCCION DE IGLECIA EL ATORO							924,579.00		924,579.00	918,319.02		918,319.02		918,319.02	6,259.98
08				Reparación. Infraestructuras Culturales, Educativas															
09				Construcción Infraestructuras de Salud															
10				Reparación Infraestructuras de Salud															

[illegible]

Preparado por

